

**Cronograma do projecto de intervenção integrado na Avenida Santos Mattos**

Mai-10		Jun-10		Jul-10		Ago-10		Set-10		Out-10	
5	Aprovação do lançamento do concurso público em Reunião de Câmara	4	Publicação do Concurso em DR - II série - n.º 108 e lançamento em Plataforma Electrónica	9	Elaboração do relatório preliminar e audiência prévia			1	Aprovação da minuta do contrato em Reunião de Câmara	1	Envio do processo para fiscalização prévia do tribunal de contas
6	Sessão pública de apresentação do projecto nos Recreios da Amadora	25	Último dia para a apresentação das propostas	23	Elaboração do relatório final e envio do processo para compromisso	12	Aprovação por despacho do sr. presidente da Câmara do teor do relatório final e adjudicação à Sociedade Egonmater - Construções, S.A., pelo valor de 548.199 € com sujeição à ratificação pela Câmara, por avocação da competência.	10	Celebração do contrato	4	Reunião com a administração do condomínio do edifício n.º 10
12	Reunião com o proprietário do edifício 3 a 9	28	Abertura das proposta e elaboração da lista de concorrentes	Durante o mês	Início dos trabalhos preparativos à monitorização do impacto das obras de requalificação na população. Definição de objectivos, indicadores e metodologia de trabalho. Elaboração do questionário-tipo.			27	Consignação da empreitada	6	1.ª Reunião de Obra
17	Reunião com o gerente da Pensão Primavera					20	Publicação do relatório final na plataforma e envio do processo para a DGAC para remessa para o Tribunal de Contas	28	Reunião com os comerciantes do edifício 10	14	2.ª Reunião de Obra
18	Reunião com o proprietário do Hotel Amadora Palace					25	Ratificação da aprovação do teor do relatório final e adjudicação da empreitada.		Durante o mês	15	Informação aos proprietário do ajustamento na calendarização da obra (realização dos trabalhos de uma só vez e no próximo ano)
						31	Recebimento da caução pelo adjudicatário			18	Recepção de pedido de esclarecimentos do Tribunal de Contas
										20	3.ª Reunião de Obra
									26	Recepção da indicação "declarado em conformidade" pelo Tribunal de Contas	
											Monitorização: Continuação da aplicação dos questionários aos transeuntes.



10	17.ª Reunião de Obra	13	Retirada do andaime do edifício 13, por conclusão dos trabalhos nos pisos superiores	6	Reunião com Administrador do Condomínio do Edifício 19	8	Início dos trabalhos de montagem da chapa	13	35.ª Reunião de Obra	18	40.ª reunião de Obra
17	18.ª Reunião de Obra	14	22.ª Reunião de Obra	12	26.ª Reunião de Obra	9	30.ª reunião de obra	20	36.ª Reunião de Obra	25	41.ª reunião de Obra
24	19.ª Reunião de Obra	20	Reunião com o gerente da Pensão Primavera	18	Retirada do andaime do edifício 8, por conclusão dos trabalhos nos pisos superiores	16	31.ª Reunião de Obra	27	37.ª reunião de Obra		
31	20.ª Reunião de Obra	21	23.ª Reunião de Obra e início de montagem de andaimes nos edifícios 19 e 8	19	27.ª Reunião de Obra	23	32.ª Reunião de Obra				
		22	Retirada do andaime do edifício 3-9, por conclusão dos trabalhos nos pisos superiores	22	Montagem dos toldos dos estabelecimentos comerciais "Bogotá" e o "Brilho da Avenida I"	30	33.ª Reunião de Obra				
		27	Reunião com o representante do proprietário da Cervejaria Bogotá	26	28.ª Reunião de Obra						
		28	24.ª Reunião de Obra								

Nov-11		Dez-11		Jan-12		Fev-12		Mar-12		Abr-12	
4	42.ª Reunião de Obra	2	Aplicação de caixas de correio e de publicidade dos edifícios e estabelecimentos comerciais	23	Início dos testes para disponibilização da utilização dos automatismos dos estores eléctricos aos residentes	10	Final dos testes para disponibilização da utilização dos automatismos dos estores eléctricos aos residentes	12	Monitorização fase 2: Início da aplicação dos questionários aos comerciantes	12	Desmontagem do estaleiro da obra
15	43.ª Reunião de Obra	7	Auto de recepção provisória parcial da obra					13	Monitorização fase 2: Depósito dos questionários a aplicar aos residentes		

22	44.ª Reunião de Obra						14		Monitorização fase 2: Início da aplicação dos questionários aos transeuntes
29	45.ª Reunião de Obra						19		Monitorização fase 2: Levantamento dos questionários aplicados aos residentes
30	Aplicação de letterings dos estabelecimentos comerciais na caixa de luz e finalização dos trabalhos respeitantes à colocação de tectos falsos e caixas de luz						30		Execução de trabalhos de limpeza do revestimento em chapa metálica aplicado nas paredes dos edifícios ao nível do piso térreo